

東海旅客鉄道株式会社中央新幹線長野工事事務所
飛島・奥村組土木興業工事共同企業体

駒ヶ根市 産業部 農林課
中木・福美・竹花特定建設工事共同企業体

駒ヶ根市中沢地区（新宮川岸交差点付近）において、中央新幹線トンネル工事発生土を活用した土地改良事業（ほ場整備）を実施しています。地域の皆様には、長期にわたり大変ご不便をおかけしますが、安全第一で工事を行いますので、ご理解とご協力の程宜しくお願い申し上げます。

○基盤造成工事の進捗状況

- ・盛土材の運搬搬入、盛土及び道路擁壁工を行っています。
- ・盛土材搬入の進捗率は、約9割（約24万 m^3 ／約25万 m^3 ）です。
- ・盛土材運搬は7月末に完了予定、基盤造成工事は9月末に完了予定です。

○窪地（飛び地）埋め立てに使用する土砂の運搬・仮置きについて

- ・竜東拠点施設の整備（市事業）で活用予定の新宮川岸交差点周辺にある窪地について、窪地の埋め立てに使用する土砂を搬入・仮置きしています。当該土砂の運搬は、7月末に完了する予定です。なお、窪地の工事時期は未定です。



○基盤造成工事に関するお問合せ先

発注者：東海旅客鉄道株式会社 中央新幹線長野工事事務所
(電話) 0265-39-2975

施工者：飛島・奥村組土木興業工事共同企業体
(電話) 0265-39-1851

2026年6～7月
盛土材運搬車両の通行台数
80台/日(片道)

※裏面に続きます

○圃場整備工事について

この度、駒ヶ根市役所発注の圃場整備工事を実施いたします。
 工事期間中は大変ご不便をお掛けいたしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、
 何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

工 事 名： 令和7年度新宮川岸地区竜東振興土地改良基盤整備事業 圃場整備工事

工 期： 令和7年12月19日から令和10年2月29日（変更予定）

作業時間： 月～金曜日 8：00～17：00 土、日は作業なし

工事概要： 圃場整備工 A= 6.02 ha
 用水路工 L= 1,458 m
 排水路工 L= 380 m
 舗装工 A= 5,311 m²
 耕土搬入 V= 6,000 m³ 程度
 ・南箕輪村より約 2,500m³、飯島町より約 1,800m³
 ・中川村より約 2,000m³（予定）

※関連工事（土の搬入）

心土搬入 国土交通省小渋ダム及び美和ダム堆砂土 約 24,000m³
 （搬入時期及び数量については現在調整中です）

発注者： 駒ヶ根市役所 産業部 農林課
 TEL 0265-83-2111

監督員 松井 智樹

受注者： 中木・福美・竹花 特定建設工事共同企業体
 中澤木材株式会社
 TEL 0265-83-3715
 福美建設株式会社
 TEL 0265-87-2111
 竹花工業株式会社 駒ヶ根支店
 TEL 0265-82-3218

監理技術者 宮崎 学

現場代理人 下平 一之

主任技術者 後藤 貴俊

工事工程：

工 種	令和8年												令和9年											
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月					
土運搬（関連工事）																								
中沢発生土置場工事	→ 造成工事完了																							
基盤土(心土)																								
ほ場整備工事																								
心土・畦畔・表土																								
水路工																								
法止工																								
道路工																								
表土運搬																								

○圃場整備工事に関するお問合せ先

上記記載のとおりです。